

**PRELIEVO NEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE DI ACCIAIO DA C.A.**

**VERBALE DEL ..... n° PM/.....**

D.M. 14-09-2005

D.M. 14-01-2008

CANTIERE	Costruzione di :	
	Località:	
	Comune di :	Provincia :
Proprietà:		
Impresa:		
Fornitore Acciaio:	Centro di Trasformazione	
Direttore Lavori:		

In data odierna alle ore \_\_\_\_\_, presso il Cantiere in oggetto, verificato preliminarmente che il DDT n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Centro di Trasformazione Fornitore della partita di Acciaio da C.A., riporta gli estremi identificativi della Dichiarazione di Attività con attestazione del S.T.C. di avvenuto deposito ed è corredato da:

- copia del Certificato dell'Organismo terzo per marchio CE,
- copia del Certificato di Controllo del lotto di spedizione,
- copia dell'Attestato S.T.C. - Qualificazione Acciaio,
- copia dell'Attestato S.T.C. - Denuncia Attività Centro di Trasformazione (C.d.T.)

e verificato, inoltre, che le caratteristiche del materiale soddisfano le prescrizioni progettuali, pur tuttavia, *data la quantità di materiale fornita in Cantiere inferiore a quella minima richiesta*, non si è potuto procedere al prelievo adeguato di spezzoni di Acciaio e di Reti Elettrosaldate.

Pertanto ci si è dovuti recare presso lo Stabilimento del Centro di Trasformazione ed, eseguiti i controlli preliminari, si è proceduto, alla presenza del Direttore Tecnico dello Stabilimento, al prelievo di spezzoni di barre di acciaio (almeno) della lunghezza L=150 cm e di spezzoni di Reti Elettrosaldate (almeno) delle dimensioni 60x60 cm, come di seguito riportato:

•Barre n°: 3 $\phi$ ..... 3 $\phi$ ..... 3 $\phi$ ..... B450A / B450C Ferriera .....	Destinate a: Fondazioni / Travi / Pilastrì / _____ /
•Barre n°: 3 $\phi$ ..... 3 $\phi$ ..... 3 $\phi$ ..... B450A / B450C Ferriera .....	Destinate a: Fondazioni / Travi / Pilastrì / _____ /
•Barre n°: 3 $\phi$ ..... 3 $\phi$ ..... 3 $\phi$ ..... B450A / B450C Ferriera .....	Destinate a: Fondazioni / Travi / Pilastrì / _____ /
•RES n°: 3 $\phi$ ../10x10 3 $\phi$ ../15x15 3 $\phi$ ../20x20 B450A / B450C Ferriera .....	Destinate a: Fondazioni / Travi / Pilastrì / _____ /

I suddetti prelievi, a cui vengono allegati cartellini con le sigle indelebili \_\_\_\_\_, sono dati in custodia al Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ e viene disposto che i medesimi dovranno essere:

- consegnati dal Direttore dei Lavori (o da Tecnico di sua fiducia) al Laboratorio Prove Materiali **Geotec s.a.s. - Grosseto**
- consegnati all'Incaricato del Laboratorio Prove Materiali **Geotec s.a.s. - Grosseto**

per l'effettuazione delle prove relative ai Controlli di Accettazione, prima della loro messa in opera.

Per quanto sopra, viene redatto il presente verbale che i Presenti, ciascuno per le proprie competenze ed in segno di integrale conferma, di seguito sottoscrivono, unitamente all'allegato Documento di Trasporto (DDT) dell'acciaio fornito, che viene a costituire parte integrante del verbale medesimo.

Allegati:

- DDT n° ..... del .....
- Certificazione CE
- Certificazione Controllo Produzione
- Attestato S.T.C. Qualificazione Acciaio
- Attestato S.T.C. Denuncia Attività C.d.T.
- .....

Impresa .....	Fornitore dell'Acciaio .....
Il Responsabile del Cantiere	Il Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione
(.....) Firma .....	(.....) Firma .....
Laboratorio Geotec s.a.s. (art.59 del DPR n°380/2001)	<u>IL DIRETTORE DEI LAVORI</u>
L'Incaricato	Il Tecnico di fiducia del Direttore dei Lavori
(.....) Firma .....	(.....) Firma .....