

PRELIEVO IN CANTIERE DI ACCIAIO DA CARPENTERIA – ASSEMBLATO IN OFFICINA

VERBALE DEL n° PM/.....

D.M. 14-09-2005

D.M. 14-01-2008

CANTIERE	Costruzione di :	
	Località:	
	Comune di :	Provincia :
Proprietà:		
Impresa:		
Fornitore Acciaio da Carpenteria:	C.d.T- OFFICINA DI PRODUZIONE	
Direttore dei Lavori:		

In data odierna alle ore _____, presso il Cantiere in oggetto, verificato preliminarmente che il DDT n° _____ del _____ del Centro di Trasformazione (C.d.T.) – Officina di Produzione -Fornitore della partita di Acciaio da Carpenteria riporta gli estremi identificativi della Dichiarazione di Attività con attestazione del S.T.C. di avvenuto deposito ed è corredato da:

- copia del Certificato dell’Organismo terzo per marchio CE,
- copia del Certificato di Controllo del lotto di spedizione,
- copia dell’Attestato S.T.C. - Qualificazione Acciaio,
- copia dell’Attestato S.T.C. – Denuncia Attività C.d.T. – Officina di Produzione (O.d.P.)

e verificato, inoltre, che le caratteristiche del materiale soddisfano le prescrizioni progettuali, si è proceduto al prelievo di n° 3 spezzoni (di cui uno di spessore massimo ed uno di spessore minimo) per ogni tipologia:

1. Prodotto Lungo (Piatto, Profilato, Angolare, Ferriera.....,
2. Prodotto Piano (Lamiera, Piatto, Nastro, Ferriera.....,
3. Prodotto Cavo (Tubo Tondo....., Quadro, Rettangolo, Ferriera.....,

di (almeno) lunghezza L=50 cm, come di seguito riportato:

1. _____ S _{max} =... S _{min} =... <input type="checkbox"/> S 235... <input type="checkbox"/> S 275... <input type="checkbox"/> S 355... <input type="checkbox"/> S 450...	Destinati a: Pilastrini / Travi / _____/
2. _____ S _{max} =... S _{min} =... <input type="checkbox"/> S 235... <input type="checkbox"/> S 275... <input type="checkbox"/> S 355... <input type="checkbox"/> S 450...	Destinati a: Pilastrini / Travi / _____/
3. _____ S _{max} =... S _{min} =... <input type="checkbox"/> S 235... <input type="checkbox"/> S 275... <input type="checkbox"/> S 355... <input type="checkbox"/> S 450...	Destinati a: Pilastrini / Travi / _____/

I suddetti prelievi, contrassegnati con le sigle indelebili _____, sono dati in custodia al Sig. _____ in qualità di _____ e viene disposto che i medesimi dovranno essere:

- consegnati dal Direttore dei Lavori (o da Tecnico di sua fiducia) al Laboratorio Prove Materiali **Geotec s.a.s. - Grosseto**
- consegnati all’Incaricato del Laboratorio Prove Materiali **Geotec s.a.s. – Grosseto**

per l’effettuazione delle prove relative ai Controlli di Accettazione, prima della loro messa in opera.

Per quanto sopra, viene redatto il presente verbale che i Presenti, ciascuno per le proprie competenze ed in segno di integrale conferma, di seguito sottoscrivono, unitamente all’allegato Documento di Trasporto (DDT) dell’acciaio fornito, che viene a costituire parte integrante del verbale medesimo.

Allegati:

- DDT n° del
- Certificazione CE
- Certificazione Controllo Produzione
- Attestato S.T.C. Qualificazione Acciaio
- Attestato S.T.C. Denuncia Attività – O.d.P.
-

Impresa	Fornitore dell’Acciaio
Il Responsabile del Cantiere (.....) Firma	Il Conducente dell’Automezzo Targa
Laboratorio Geotec s.a.s. (art.59 del DPR n°380/2001)	<u>IL DIRETTORE DEI LAVORI</u>
L’Incaricato (.....) Firma	Il Tecnico di fiducia del Direttore dei Lavori (.....) Firma