

PRELIEVO IN CANTIERE DI ACCIAIO DA CARPENTERIA – ELEMENTI BASE

VERBALE DEL n° PM/.....

D.M. 14-02-1992 D.M. 09-01-1996 D.M. 14-09-2005 D.M. 14-01-2008

CANTIERE	Costruzione di :	
	Località:	
	Comune di :	Provincia :
Proprietà:		
Impresa:		
Fornitore Acciaio da Carpenteria:		
Direttore dei Lavori:		

In data odierna alle ore _____, presso il Cantiere in oggetto, verificato preliminarmente che il DDT n°. _____ del _____ del Fornitore della partita di Acciaio da Carpenteria, proveniente direttamente da:

Stabilimento di Produzione Magazzino-Rivenditore, riporta gli estremi identificativi dell'acciaio medesimo (stabilimento , tipo di acciaio , eventuale saldabilità , etc), ed è corredato da:

- copia del Certificato dell'Organismo terzo per marchio CE,
- copia del Certificato di Controllo del lotto di spedizione,
- copia dell'Attestato S.T.C. - Qualificazione Acciaio,
-

e verificato, inoltre, che le caratteristiche del materiale soddisfano le prescrizioni progettuali, si è proceduto al prelievo di n° 3 spezzoni (di cui uno di spessore massimo ed uno di spessore minimo) per ogni tipologia:

1. Prodotto Lungo (Piatto, Profilato, Angolare, Ferriera.....)
2. Prodotto Piano (Lamiera, Piatto, Nastro, Ferriera.....)
3. Prodotto Cavo (Tubo Tondo....., Quadro, Rettangolo, Ferriera.....)

di (almeno) lunghezza L=50 cm, come di seguito riportato:

1. _____ $s_{max}=...$ $s_{min}=...$ <input type="checkbox"/> S 235... <input type="checkbox"/> S 275... <input type="checkbox"/> S 355... <input type="checkbox"/> S 450...	Destinati a: Pilastrini / Travi / _____/
2. _____ $s_{max}=...$ $s_{min}=...$ <input type="checkbox"/> S 235... <input type="checkbox"/> S 275... <input type="checkbox"/> S 355... <input type="checkbox"/> S 450...	Destinati a: Pilastrini / Travi / _____/
3. _____ <input type="checkbox"/> Fe360 <input type="checkbox"/> Fe430 <input type="checkbox"/> Fe510	Destinati a: Pilastrini / Travi / _____/

I suddetti prelievi, contrassegnati con le sigle indelebili _____, sono dati in custodia al Sig. _____ in qualità di _____

e viene disposto che i medesimi dovranno essere:

- consegnati dal Direttore dei Lavori (o da Tecnico di sua fiducia) al Laboratorio Prove Materiali **Geotec s.a.s. –Siena**
- consegnati all'Incaricato del Laboratorio Prove Materiali **Geotec s.a.s. – Siena**

per l'effettuazione delle prove relative ai Controlli di Accettazione, prima della loro messa in opera.

Per quanto sopra, viene redatto il presente verbale che i Presenti, ciascuno per le proprie competenze ed in segno di integrale conferma, di seguito sottoscrivono, unitamente all'allegato Documento di Trasporto (DDT) dell'acciaio fornito, che viene a costituire parte integrante del verbale medesimo.

Allegati:

- DDT n° del
- Certificazione CE
- Certificazione Controllo Produzione
- Attestato S.T.C. Qualificazione Acciaio
-
-

Impresa	Fornitore dell'Acciaio
Il Responsabile del Cantiere (.....) Firma	Il Conducente dell'Automezzo Targa
Laboratorio Geotec s.a.s. (art.59 del DPR n°380/2001)	IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'Incaricato (.....) Firma	Il Tecnico di fiducia del Direttore dei Lavori (.....) Firma